

KARIN KOMERC MD DOO
Br. 01/240039508
Dana 17.12.2024.
Novi Sad

150-7862
Preduzeće za proizvodnju
promet i usluge
"UNIPROMET" d.o.o.
19022
1401 25
Č A Č A K
UNIPROMET
est.1989

PKF24-09053
Preduzeće za proizvodnju,
promet i usluge
"UNIPROMET" d.o.o.
13.12.2024 god.
Č A Č A K II

Čačak Bulevar Oslobođenih Čačka 92A; 032 357 040; office@unipromet.co.rs; www.unipromet.co.rs
Unikredit banka; 170-2702-56; Registar broj: 07364954; Šifra delatnosti: 002511; PIB: 101297718

INVESTICIONI OBJEKAT
POSTAVLJANJE ZOB: NOVI SAD -
SUBOTICA

GRADILIŠTE

Izvođač radova

Unipromet d.o.o. Čačak Čačak

OKONČANA SITUACIJA

Broj: JOB23-0161 Broj dokumenta: PF24-22220

Mesto i datum: Čačak, Bulevar Oslobođenih Čačka 92A, 01.12.24

Vrednost ugovora: 511.294,61 EUR

Vrednost izvedenih radova zaključno sa ovom situacijom: 510.722,72 EUR

Zadržani iznos (15 % od vrednosti izvedenih radova) zaključno sa ovom situacijom: 76.608,40 EUR

Investitor: KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD

Adresa: NOVOSADSKI PUT 128, Novi Sad PIB: 103726184 Matični broj: 20009233

Broj i datum ugovora: Vaš br. 01/230022733 od 09.06.2023.g

Naš br. 339/II od 13.06.2023.g

A) URAĐENO

Broj zadatka	VRSTA RADOVA	Jedinica mere	Jedinična cena EUR	Ukupno izvedeno		Prethodno izvedeno		Izvedeno po ovoj situaciji	
				Količina	Vrednost EUR	Količina	Vrednost EUR	Količina	Vrednost EUR
	ZAŠTITA OD BUKE: NOVI SAD - SUBOTICA								
25001	PREPARATORY WORKS - PRIPREMNI RADOVI	M	2,03	652	1.323,56	652	1.323,56	0	0,00
25002	Excavation of earth material for footings - Iskop zemljanog materijala za temelje	M3	58,12	157,4	9.148,09	157,4	9.148,09	0	0,00
25003	Backfilling and leveling of crushed aggregate - Zatrpavanje i nivelisanje drobljenog agregata	M3	47,15	31,5	1.485,23	31,5	1.485,23	0	0,00
25004	Construction of RC footings, footing H=2.5m -- Izrada AB temelja od betona MB30 -temelji H=2.5m	KOM	238,08	166	39.521,28	166	39.521,28	0	0,00
25005	Standard RC footing panel, dimensions 396x50x12 - Izrada i montaža standardnih AB talpi , standardna AB talpa, dimenzija 396x50x12	KOM	135,26	154	20.830,04	154	20.830,04	0	0,00
25006	Notched RC footing panel, dimensions 396x50x12 - Izrada i montaža AB nazubljenih talpi dim.396x50x12	KOM	139,27	7	974,89	7	974,89	0	0,00
25007	Notched RC footing panel, dimensions 196x50x12 - Izrada i montaža AB nazubljenih talpi dim.196x50x12	KOM	99,12	2	198,24	2	198,24	0	0,00
25008	Procurement and installation of steel posts HEA160 - Nabavka i montaža čeličnih stubova HEA160	KG	2,47	15169,6	37.468,91	15169,6	37.468,91	0	0,00
25009	Sound-absorbing panel section, dimensions 3960x500 - Nabavka i montaža zvučno apsorbujućih panela 3960x500	KOM	142,69	644	91.892,36	644	91.892,36	0	0,00
25009.1	Sound-absorbing panel section, dimensions 1960x500 - Nabavka i montaža zvučno apsorbujućih panela 3960x500	KOM	73,97	8	591,76	8	591,76	0	0,00
25010	Procurement and installation of caps for plugging - Nabavka i ugradnja čepova za čepljenje čeličnih stubova HEA160 (HEA 180)	KOM	6,18	166	1.025,88	166	1.025,88	0	0,00
25011	Installation of single-wing door - Ugradnja jednokrilih vrata za održavanje i izlaz u slučaju nužde	KOM	3.021,35	2	6.042,70	0	0,00	2	6.042,70
25012	Installation of EPDM rubber - Ugradnja EPDM gume	M	3,00	652	1.956,00	652	1.956,00	0	0,00
26001	PREPARATORY WORKS - PRIPREMNI RADOVI	M	2,03	204	414,12	204	414,12	0	0,00
26002	Excavation of earth material for footings - Iskop zemljanog materijala za temelje	M3	58,12	49,3	2.865,32	49,3	2.865,32	0	0,00
26003	Backfilling and leveling of crushed aggregate - Zatrpavanje i nivelisanje drobljenog agregata	M3	47,15	9,9	466,79	9,9	466,79	0	0,00
26004	Construction of RC footings, footing H=2.5m -- Izrada AB temelja od betona MB30 -temelji H=2.5m	KOM	238,08	52	12.380,16	52	12.380,16	0	0,00

Jemčim pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za kvalitet i kvantitet izvršenih radova u ovoj situaciji, kao i da su količine radova u ovoj situaciji na osnovu podataka iz građevinske knjige.

Odgovorni izvođač radova

M.P

PREDRAG STEVANOVIĆ

Da će iznosi koji su obračunati ovom situacijom zaista biti izvršeni prema pogodnim uslovima tvrdim

Nadzorni organ

Izvođač

Investitor

M.P

Datum overe

01.12.2024.

26005	Standard RC footing panel, dimensions 396x50x12 - Izrada i montaža standardnih AB talpi, standardna AB talpa, dimenzija 396x50x12	KOM	139,47	51	7.112,97	51	7.112,97	0	0,00
26006	Procurement and installation of steel posts HEA160 - Nabavka i montaža čeličnih stubova HEA160	KG	2,47	4742,4	11.713,73	4.742,40	11.713,73	0	0,00
26007	Sound-absorbing panel section, dimensions 3960x500 - Nabavka i montaža zvučno apsorbujućih panela 3960x500	KOM	142,69	204	29.108,76	204	29.108,76	0	0,00
26008	Procurement and installation of caps for plugging - Nabavka i ugradnja čepova za čepljenje čeličnih stubova HEA160 (HEA 180)	KOM	6,18	52	321,36	52	321,36	0	0,00
26009	Installation of EPDM rubber - Ugradnja EPDM gume.	M	3,00	204	612,00	204	612,00	0	0,00
27001	PREPARATORY WORKS - PRIPREMNI RADOVI	M	2,03	192	389,76	192	389,76	0	0,00
27002	Excavation of earth material for footings - Iskop zemljanog materijala za temelje	M3	58,12	49,5	2.876,94	49,5	2.876,94	0	0,00
27003	Backfilling and leveling of crushed aggregate - Zatrpavanje i nivelisanje drobljenog agregata	M3	47,15	9,9	466,79	9,9	466,79	0	0,00
27004	Construction of RC footings, footing H=2.5m - Izrada AB temelja od betona MB30 -temelji H=2.5m	KOM	238,08	33	7.856,64	33	7.856,64	0	0,00
27005	Construction of RC footings, footing H=3.0m - Izrada AB temelja od betona MB30 -temelji H=3.0m	KOM	305,27	16	4.884,32	16	4.884,32	0	0,00
27006	Standard RC footing panel, dimensions 396x50x12 - Izrada i montaža standardnih AB talpi, standardna AB talpa, dimenzija 396x50x12	KOM	135,26	45	6.086,70	45	6.086,70	0	0,00
27007	Notched RC footing panel, dimensions 396x50x12 - Izrada i montaža AB nazubljenih talpi dim.396x50x12	KOM	139,47	3	418,41	3	418,41	0	0,00
27008	Procurement and installation of steel posts HEA160 - Nabavka i montaža čeličnih stubova HEA160	KG	2,47	4712	11.638,64	4712	11.638,64	0	0,00
27009	Sound-absorbing panel section, dimensions 3960x500 - Nabavka i montaža zvučno apsorbujućih panela 3960x500	KOM	142,69	207	29.536,83	207	29.536,83	0	0,00
27010	Procurement and installation of caps for plugging - Nabavka i ugradnja čepova za čepljenje čeličnih stubova HEA160 (HEA 180)	KOM	6,18	49	302,82	49	302,82	0	0,00
27011	Installation of EPDM rubber - Ugradnja EPDM gume.	M	3,00	192	576,00	192	576,00	0	0,00
28001	PREPARATORY WORKS - PRIPREMNI RADOVI	M	2,03	96	194,88	96	194,88	0	0,00
28002	Excavation of earth material for footings - Iskop zemljanog materijala za temelje	M3	58,12	23,7	1.377,44	23,7	1.377,44	0	0,00
28003	Backfilling and leveling of crushed aggregate - Zatrpavanje i nivelisanje drobljenog agregata	M3	47,15	4,7	221,61	4,7	221,61	0	0,00
28004	Construction of RC footings, footing H=2.5m - Izrada AB temelja od betona MB30 -temelji H=2.5m	KOM	238,08	25	5.952,00	25	5.952,00	0	0,00

Jemčim pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za kvalitet i kvantitet izvršenih radova u ovoj situaciji, kao i da su količine radova u ovoj situaciji na osnovu podataka iz građevinske knjige.

Odgovorni izvođač radova

M.P

PREDRAG STEVANOVIĆ

Da će iznosi koji su obračunati ovom situacijom zaista biti izvršeni prema pogodnim uslovima tvrdi:

Nadzorni organ

Izvođač

Investitor

M.P

Datum overe

01.12.2024.

28005	Standard RC footing panel, dimensions 396x50x12 - Izrada i montaža standardnih AB talpi, standardna AB talpa, dimenzija 396x50x12	KOM	135,26	21	2.840,46	21	2.840,46	0	0,00
28006	Notched RC footing panel, dimensions 396x50x12 - Izrada i montaža AB nazubljenih talpi dim.396x50x12	KOM	139,47	3	418,41	3	418,41	0	0,00
28007	Procurement and installation of steel posts HEA160 - Nabavka i montaža čeličnih stubova HEA160	KG	2,47	2280	5.631,60	2280	5.631,60	0	0,00
28008	Sound-absorbing panel section, dimensions 3960x500 - Nabavka i montaža zvučno apsorbujućih panela 3960x500	KOM	142,69	96	13.698,24	96	13.698,24	0	0,00
28009	Procurement and installation of caps for plugging - Nabavka i ugradnja čepova za čepljenje čeličnih stubova HEA160 (HEA 180)	KOM	6,18	25	154,50	25	154,50	0	0,00
28010	Installation of EPDM rubber - Ugradnja EPDM gume.	M	3,00	96	288,00	96	288,00	0	0,00
29001	PREPARATORY WORKS - PRIPREMNI RADOVI	M	2,03	256	519,68	0	0,00	256	519,68
29002	Excavation of earth material for footings - Iskop zemljanog materijala za temelje	M3	58,12	61,60	3.580,19	0	0,00	61,60	3.580,19
29003	Backfilling and leveling of crushed aggregate - Zatrpavanje i nivelisanje drobljenog agregata	M3	47,15	12,30	579,94	0	0,00	12,30	579,94
29004	Construction of RC footings, footing H=2.5m - Izrada AB temelja od betona MB30 -temelji H=2.5m	KOM	238,08	65	15.475,20	0	0,00	65	15.475,20
29005	Standard RC footing panel, dimensions 396x50x12 - Izrada i montaža standardnih AB talpi, standardna AB talpa, dimenzija 396x50x12	KOM	135,26	64	8.656,64	0	0,00	64	8.656,64
29006	Procurement and installation of steel posts HEA160 - Nabavka i montaža čeličnih stubova HEA160	KG	2,47	6916,00	17.082,52	0	0,00	6916,00	17.082,52
29007	Sound-absorbing panel section, dimensions 3960x500 - Nabavka i montaža zvučno apsorbujućih panela 3960x500	KOM	142,69	320	45.660,80	0	0,00	320	45.660,80
29008	Procurement and installation of caps for plugging - Nabavka i ugradnja čepova za čepljenje čeličnih stubova HEA160 (HEA 180)	KOM	6,18	65	401,70	0	0,00	65	401,70
29009	Installation of EPDM rubber	M	3,00	256	768,00	0	0,00	256	768,00
30001	PREPARATORY WORKS - PRIPREMNI RADOVI	M	2,03	92	186,76	0	0,00	92	186,76
30002	Excavation of earth material for footings - --Iskop zemljanog materijala za temelje	M3	58,12	32,80	1906,34	0	0,00	32,80	1906,34
30003	Backfilling and leveling of crushed aggregate - Zatrpavanje i nivelisanje drobljenog agregata	M3	47,15	6,60	311,19	0	0,00	6,60	311,19
30004	Construction of RC footings, footing H=2.5m - Izrada AB temelja od betona MB30 -temelji H=2.5m	KOM	238,08	3	714,24	0	0,00	3	714,24
30005	Construction of RC footings, footing H=3.0m - - Izrada AB temelja od betona MB30 -temelji H=3,0m	KOM	305,27	3	915,81	0	0,00	3	915,81
30006	Construction of RC footings, footing H=3.5m - Izrada AB temelja od betona MB30 -temelji H=3.5m	KOM	355,64	20	7.112,80	0	0,00	20	7.112,80

Jemčim pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za kvalitet i kvantitet izvršenih radova u ovoj situaciji, kao i da su količine radova u ovoj situaciji na osnovu podataka iz građevinske knjige.

Odgovorni Izvođač radova

M.P

Izvođač

PREDRAŠ STEVANOVIĆ

Da će iznosi koji su obračunati ovom situacijom zaista biti izvršeni prema pogodnim uslovima tvrdi:

Nadzorni organ

Investitor

M.P

Datum overe

01.12.2024.



1911

1911

30007	Standard RC footing panel, dimensions 396x50x12 - Nabavka i montaža AB standardnih talpi dim. 3960x500	KOM	135,26	22	2.975,72	0	0,00	22	2.975,72
30008	Notched RC footing panel, dimensions 396x50x12 - Izrada i montaža AB nazubljenih talpi dim. 396x50x12	KOM	139,47	1	139,47	0	0,00	1	139,47
30009	Procurement and installation of steel posts HEA160 - Nabavka i montaža čeličnih stubova HEA160	KG	2,47	486,40	1.201,41	0	0,00	486,40	1.201,41
30010	Procurement and installation of steel posts HEA180 - Nabavka i montaža čeličnih stubova HEA180	KG	2,47	3.186,00	7.869,42	0	0,00	3.186,00	7.869,42
30011	Sound-absorbing panel section, dimensions 3960x500 - Nabavka i montaža zvučno apsorbujućih panela 3960x500	KOM	142,69	147	20.975,43	0	0,00	147	20.975,43
30012	Procurement and installation of caps for plugging - Nabavka i ugradnja čepova za čepljenje čeličnih stubova HEA160 (HEA 180)	KOM	6,18	24	148,32	0	0,00	24	148,32
30013	Installation of EPDM rubber - Ugradnja EPDM gume	M	3,00	92	276,00	0	0,00	92	276,00
UKUPNO					510.722,26		367.222,44		143.499,82

B) OBRAČUN - VREDNOST IZVRŠENIH RADOVA

	Ukupno EUR	Po prethodnim situacijama EUR	Po ovoj situaciji	
			EUR	RSD
Vrednost radova	510.722,72	367.222,42	143.500,28	16.784.524,60
Garantni depozit 15 %	76.608,40	55.083,36	21.525,04	2.517.678,45
Za plaćanje po ovoj situaciji			121.975,24	14.266.846,15

Iznos Za plaćanje po ovoj situaciji, četrnaestmiliona dvestotinešezdesetšesthiljada osamstočetdesetšest dinara i 15/100 dinara.

Napomena: Obračun je bez PDV-a po članu 10 stav 2 tačka 3 zakona o PDV-u.

Jemčim pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za kvalitet i kvantitet izvršenih radova u ovoj situaciji, kao i da su količine radova u ovoj situaciji na osnovu podataka iz građevinske knjige.

Odgovorni izvođač radova

M.P.

PREDRAG STEVANOVIĆ

Izvođač

Da će iznosi koji su obračunati ovom situacijom zaista biti izvršeni prema pogodnim uslovima tvrdi:

Nadzorni organ

Investitor

M.P.

Datum overe

01.12.2024.

